

## 近畿地方整備局風水害対策情報【第12報】

### ○前報からの追加情報の抜粋

#### 7. 近畿地方整備局の対応

##### ■ 災害対策車両の配備

京都府宇治市五ヶ庄  
照明車1台(14日～26日)撤収済み

##### ■ TEC-FORCE及びリエゾンの派遣

###### ○TEC-FORCE派遣

・道路5班5名・・・24日～

25日 平出中畑線、2-10滝ヶ谷森線、屋し谷久世谷線、羽戸山兎道線、  
宇治275号線の調査

26日 勢の尾尼ヶ谷線、二ノ尾37号線、赤坂中島線、菟道115号線、  
白川11号、白川20号、宇治249号、西笠取32号の調査

・河川4班3名・・・25日 谷山川、滝の元川の現地調査を実施

26日 谷山川、滝の元川の現地調査を実施

(下線部) は、前報からの更新箇所

### 1. 近畿地方整備局の体制(8月27日10:00現在)

#### ■近畿地方整備局本局

対策本部	警戒体制	(2/9 10:00～)
総務部対策本部	警戒体制	(9/2 13:00～)
建政部対策本部	平常体制	(6/22 19:30～)
河川部対策本部	第一警戒体制	(7/7 9:05～)
道路部対策本部	平常体制	(6/22 11:00～)
港湾空港部対策本部	平常体制	(6/21 10:30～)
営繕部対策本部	平常体制	(6/20 10:00～)

### 2. 前線による大雨の概要等(気象庁)

・変化がないため省略

### 3. 被害状況(8月27日10:00現在) 各府県市HPより

#### ・人的被害:

死者 2人 (大阪府、京都府)  
行方不明者 1人 (京都府)  
負傷者(重傷) 1人 (滋賀県1)  
負傷者(軽傷) 3人 (滋賀県1、大阪府2)

#### ・家屋被害:

全壊 17棟(宇治田原町1、宇治市16棟)  
半壊 15棟(宇治市)  
全焼 1棟(宇治市)〈落雷〉  
床上浸水 1,178 棟(滋賀県2、京都府698、大阪府478)  
床下浸水 4,136 棟(滋賀県56、京都府2,402、大阪府1,670、奈良県8)

#### ・孤立集落等:

宇治市炭山 120世帯330人 (8月16日正午 孤立解消)

#### 4. 国管理施設の状況

(河川)

○淀川水系

- ・天ヶ瀬ダム 8時から洪水操作。8/14 20:20に放流量を絞るためのゲート操作完了。
- ・8/16 15時時点の放流量は32m<sup>3</sup>/s。貯水位は68.83m。(平常時と同水位)
- ・琵琶湖・淀川本川は水位が低く今のところ特段の問題なし。

○瀬田川支川黒津川

- ・本川左岸斜面(山付き・堤外水路部)の土砂崩れを琵琶湖河川事務所が確認。  
→大和川河川事務所から排水ポンプ車を派遣(30m<sup>3</sup>/分@1台・8/14 19:20排水作業実施)。  
→8/19作業完了。

(道路)

- [通行止め] なし  
※国道1号 大阪市城東区で冠水による通行止めが発生したが、解消済み(1H)
- [主な被害状況]
- |        |   |
|--------|---|
| (滋賀国道) | 国道1号 長浜市姉川橋付近の盛土法面で小規模な土砂流出<br>(路肩規制)応急処理済み   |
| (京都国道) | 国道1号 京田辺市第二京阪道路一般部で小規模な土砂流出<br>(路肩規制)応急処理済み   |
| (大阪国道) | 国道1号 枚方市内第二京阪道路一般部の盛土法面で土砂流出<br>(歩道部)応急処理実施済み |

その他:守口市・交野市の横断ボックスの排水処理対応済

#### 5. 府県管理の河川状況

○淀川支川弥陀次郎川で破堤・浸水。(宇治川合流点から300~400mの左岸側で決壊)

- 京都府が緊急対策として大型土嚢の設置を実施(8/15 5:00に設置完了)。
- 排水ポンプ車2台、照明車1台配備
- ・18日22時より鋼矢板打設を開始。
- ・22日0時25分 右岸全73枚打設完了。これにより全綱矢板(右岸73枚、左岸93枚)打設完了。
- ・23日14時40分 木津川上流の排水ポンプ車1台、照明車1台を撤収。(京都府河川課 小野氏より連絡)

○宇治川右支川志津川

- ・宇治市志津川東詰で家屋流出(8/14 14:10頃へり映像により再確認)。
- ・住宅が流され2名行方不明との情報あり。
- ・8月16日11:16頃 宇治川中洲(宇治橋上流約900m付近)で男性1名の行方不明遺体を発見  
京都府の要望を受け、行方不明者捜索のため姫路の照明車を派遣。8/15 0:15に現地到着し現場にて待機中。
- ・安全に渡る橋が架橋されたため8月20日17:00に避難勧告を解除(宇治市役所 危機管理課)

#### 6. 府県管理の道路状況

○滋賀県

◇国道

・国道422号 南郷上山町(南郷洗堰)~石山南郷町(鹿跳橋)	土砂流出による通行止め 14日4:50~16日正午 解除
・国道307号 甲賀市信楽町下朝	京都府側の崩土による通行止め 14日6:28~14日9:30 解除

◇県道

・県道大津南郷宇治線 大津市石山南郷町~大石曾束町	土砂流出による通行止め 14日3:05~
・県道大津信楽線 大津市上田上牧町~大鳥居町	雨量超過による通行止め 14日4:00~14日20:00 解除
・県道栗東信楽線 大津市上田上大鳥居町	雨量超過による通行止め 14日4:00~14日15:00 解除

○京都府

◇国道

・国道307号 宇治田原町湯屋谷	崩土による通行止め 14日6:00～14日9:30 解除
---------------------	---------------------------------

◇県道

・大津南郷宇治線 白川林道口～宇治市橋	崩土による通行止め 14日3:10～21日18:00 解除
・大津南郷宇治線 滋賀県境～宇治市白川林道口	崩土による通行止め 14日3:10～
・宇治木屋線 宇治田原町郷ノ口～同町高尾(宵町橋)	崩土による通行止め 14日3:10～
・宇治田原大石東線 宇治田原町禪定寺	崩土による通行止め 14日4:30～14日15:00 解除
・宇治田原大石東線 宇治田原町岩山	崩土による通行止め 14日6:00～14日15:00 解除
・二尾木幡線 宇治市炭山～木幡	崩土による通行止め 14日4:30～17日7:00 解除
・二尾木幡線 宇治市二尾～炭山	崩土による通行止め 14日4:30～16日12:00 解除

## 7. 近畿地方整備局の対応

■ ヘリ「きんき号」による被災状況調査

(14日)

・9:30～11:30

宇治市、交野市で調査

・13:33～16:05

城陽市域、志津川、炭山(宇治市域)、五ヶ庄(宇治市域)を調査

→天ヶ瀬ダム貯水池左岸道路(府道大津南郷宇治線、及び国道422号)の斜面崩落多数を確認。

→宇治川弥陀次郎川の破堤地点、浸水範囲を確認。

→宇治川戦川沿川に浸水は確認されず。

(24日)

・瀬田川砂防被害調査

■ 災害対策車両の配備 (詳細は別表のとおり) 24日17:00現在

配備場所	配備車両
滋賀県大津市関ノ津	排水ポンプ車1台(14日～22日) 撤収済み
大阪府交野市私部西	排水ポンプ車1台・照明車1台(14日～15日) 撤収済み
京都府宇治市五ヶ庄	排水ポンプ車3台・照明車2台(14日～23日)
	排水ポンプ車2台 (23日～26日) 撤収済み
	照明車1台(14日～26日) 撤収済み
滋賀県に貸し出し	照明車2台(14日～)
滋賀県	国道422号 南郷地区崩土箇所(14日) バックホウ1台、ダンプトラック1台の手配
京都府	山城北土木:府道京都宇治線の路面清掃(14日18:30～翌3:00) 側溝清掃車・排水管清掃車・路面清掃車・散水車(各1台)
大津市	市道啓開作業中により路面清掃は無し。 8/27から路面清掃依頼(大津CC～大石淀)
京都府宇治市志津川	照明車1台(15日～) 五ヶ庄地区の土砂撤去と路面清掃、路面散水(15日～21日) 全域で作業が概ね完了。 27日9:00～側溝に堆積している土砂の撤去 (側溝清掃車、排水管清掃車、散水車)
宇治田原町	町道の路面清掃(14日13:30～19:00) 路面清掃車1台、散水車1台

■ 物資支援状況

・宇治市…土嚢袋4,000袋 8/17 淀川河川事務所が宇治市窓口調達班に引き渡し完了。  
土嚢袋4,800袋 8/20 琵琶湖河川事務所が宇治市窓口調達班に引き渡し完了。  
土嚢袋4,000袋 8/21 猪名川河川事務所が宇治市窓口調達班に引き渡し完了。

■ TEC-FORCE及びリエゾンの派遣

○リエゾン派遣

派遣先	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日
大津市市役所	2	1	1	1	1	1	1
大津土木事務所	1	1	1	1	-	-	-
宇治市役所	3	3	3	5	3	2	1
宇治市役所(災害業務相談)	-	-	-	-	-	-	1
宇治田原町役場	1	1	-	1	-	-	-
合計	7	6	5	8	4	3	3

派遣先	21日	22日	23日	24日	25日	26日	合計
大津市市役所	1	2	1	2	1	1	16
大津土木事務所	-	-	-	-	-	-	4
宇治市役所	2	1	1	2	2	2	30
宇治市役所(災害業務相談)	2	2	2	-	-	-	7
宇治田原町役場	-	-	-	-	-	-	3
合計	5	5	4	4	3	3	60

○OTEC-FORCE派遣

- ・土砂災害専門家班(国土技術政策総合研究所1名、土木研究所2名)・・・16日大津市大石外畑  
 // ・・・16日～17日宇治市内・大津市内
- ・砂防班3名・・・16日～19日宇治市内
- ・道路1班3名・・・16日宇治市内、17日大津市内、18日宇治市内
- ・道路2班3名・・・17日大津市内
- ・道路3班4名・・・18日～20日 宇治市内
- ・道路4班4名・・・21日 宇治市内(炭山林道)  
 22日 炭山林道、宇治志津川線、白川10号線、白川24号線、白川川上り谷水落山線の被災状況調査  
 23日 滝ヶ谷森線、仙郷谷川線の被災状況調査  
 24日 調査報告書完成(宇治市雨水対策課長と道路建設課へ手渡し)
- ・道路5班5名・・・24日～  
 ・きせん山ダム東側 池の尾線 落石調査  
 ・京滋バイパス岩分第一トンネル西側坑口付近落石調査  
 ・現地調査箇所の報告書作成中  
 25日 平出中畑線、2-10滝ヶ谷森線、屋し谷久世谷線、羽戸山兎道線、  
 宇治275号線の調査  
 26日 勢の尾尼ヶ谷線、二ノ尾37号線、赤坂中島線、菟道115号線、  
 白川11号、白川20号、宇治249号、西等取32号の調査
- ・河川2班3名・・・21日 宇治市内(善前谷川、東笠取川、蛇ノ畑谷川、別所出川、大平谷川)  
 22日 東笠取川、蛇ノ畑川、別所出川、大平谷川の被災状況調査、取りまとめ  
 23日 膳前谷川(くるみ橋)の被災状況調査  
 24日 調査報告書完了(宇治市雨水対策課長へ手渡し)
- ・河川3班3名・・・21日 宇治市内(金井戸谷川、つるべ川)  
 22日 仙郷谷川、寺川、谷山川、滝ノ元川の被災状況調査  
 23日 仙郷谷川 谷山川(調査・とりまとめ)  
 24日 調査報告書完成(宇治市雨水対策課長と道路建設課へ手渡し)
- ・河川4班3名・23日 大津市で現地調査終了～とりまとめ  
 24日 谷山川、滝の元川の現地調査を実施  
 25日 谷山川、滝の元川の現地調査を実施  
 26日 谷山川、滝の元川の現地調査を実施
- ・全般・・・・・・・ 20日 大津市長に市道南3520 線道路被災箇所調査報告を実施。  
 23日 道路1班、2班の中間報告書を京都国道事務所長より宇治市長に提出