

近畿地方整備局風水害対策情報【第11報】

○前報からの追加情報の抜粋

7. 近畿地方整備局の対応

■ヘリ「きんき号」による被災状況調査

(24日)

- ・瀬田川砂防被害調査

■TEC-FORCE及びリエゾンの派遣

○TEC-FORCE派遣

- ・道路4班4名・・・24日 調査報告書完成(宇治市雨水対策課長と道路建設課へ手渡し)
- ・道路5班5名・・・24日～

きせん山ダム東側 池の尾線 落石調査
京滋バイパス岩分第一トンネル西側坑口付近落石調査
現地調査箇所の報告書作成中

- ・河川2班3名・・・24日 調査報告書完了(宇治市雨水対策課長へ手渡し)
- ・河川3班3名・・・24日 調査報告書完成(宇治市雨水対策課長と道路建設課へ手渡し)
- ・河川4班3名・・・24日 谷山川、滝の元川の現地調査を実施

(下線部) は、前報からの更新箇所

1. 近畿地方整備局の体制(8月24日17:00現在)

■近畿地方整備局本局

対策本部	警戒体制	(2/9 10:00～)
総務部対策本部	警戒体制	(9/2 13:00～)
建政部対策本部	平常体制	(6/22 19:30～)
河川部対策本部	第一警戒体制	(7/7 9:05～)
道路部対策本部	平常体制	(6/22 11:00～)
港湾空港部対策本部	平常体制	(6/21 10:30～)
営繕部対策本部	平常体制	(6/20 10:00～)

2. 前線による大雨の概要等(気象庁)

・変化がないため省略

3. 被害状況(8月24日17:00現在) 各府県市HPより

・人的被害:

- 死者 2人 (大阪府、京都府)
- 行方不明者 1人 (京都府)
- 負傷者(重傷) 1人 (滋賀県1)
- 負傷者(軽傷) 3人 (滋賀県1、大阪府2)

・家屋被害:

- 全壊 17棟(宇治田原町1、宇治市16棟)
- 半壊 15棟(宇治市)
- 全焼 1棟(宇治市)〈落雷〉
- 床上浸水 1,178 棟(滋賀県2、京都府698、大阪府478)
- 床下浸水 4,136 棟(滋賀県56、京都府2,402、大阪府1,670、奈良県8)

・孤立集落等:

- 宇治市炭山 120世帯330人 (8月16日正午 孤立解消)

4. 国管理施設の状況

(河川)

○淀川水系

- ・天ヶ瀬ダム 8時から洪水操作。8/14 20:20に放流量を絞るためのゲート操作完了。
- ・8/16 15時時点の放流量は32m³/s。貯水位は68.83m。(平常時と同水位)
- ・琵琶湖・淀川本川は水位が低く今のところ特段の問題なし。

○瀬田川支川黒津川

- ・本川左岸斜面(山付き・堤外水路部)の土砂崩れを琵琶湖河川事務所が確認。
→大和川河川事務所から排水ポンプ車を派遣(30m³/分@1台・8/14 19:20排水作業実施)。
→8/19作業完了。

(道路)

- [通行止め] なし
 ※国道1号 大阪市城東区で冠水による通行止めが発生したが、解消済み(1H)
 [主な被害状況]
 (滋賀国道) 国道1号 長浜市姉川橋付近の盛土法面で小規模な土砂流出
 (路肩規制) 応急処理済み
 (京都国道) 国道1号 京田辺市第二京阪道路一般部で小規模な土砂流出
 (路肩規制) 応急処理済み
 (大阪国道) 国道1号 枚方市内第二京阪道路一般部の盛土法面で土砂流出
 (歩道部) 応急処理実施済み

その他: 守口市・交野市の横断ボックスの排水処理対応済

5. 府県管理の河川状況

○淀川支川弥陀次郎川で破堤・浸水。(宇治川合流点から300~400mの左岸側で決壊)

- 京都府が緊急対策として大型土嚢の設置を実施(8/15 5:00に設置完了)。
- 排水ポンプ車2台、照明車1台配備
- ・18日22時より鋼矢板打設を開始。
- ・22日0時25分 右岸全73枚打設完了。これにより全綱矢板(右岸73枚、左岸93枚)打設完了。
- ・23日14時40分 木津川上流の排水ポンプ車1台、照明車1台を撤収。(京都府河川課 小野氏より連絡)

○宇治川右支川志津川

- ・宇治市志津川東詰で家屋流出(8/14 14:10頃へり映像により再確認)。
- ・住宅が流され2名行方不明との情報あり。
- ・8月16日11:16頃 宇治川中洲(宇治橋上流約900m付近)で男性1名の行方不明遺体を発見
- ・京都府の要望を受け、行方不明者捜索のため姫路の照明車を派遣。8/15 0:15に現地到着し現場にて待機中。
- ・安全に渡る橋が架橋されたため8月20日17:00に避難勧告を解除(宇治市役所 危機管理課)

6. 府県管理の道路状況

○滋賀県

◇国道

・国道422号 南郷上山町(南郷洗堰)~石山南郷町(鹿跳橋)	土砂流出による通行止め 14日4:50~16日正午 解除
・国道307号 甲賀市信楽町下朝	京都府側の崩土による通行止め 14日6:28~14日9:30 解除

◇県道

・県道大津南郷宇治線 大津市石山南郷町~大石曾束町	土砂流出による通行止め 14日3:05~
・県道大津信楽線 大津市上田上牧町~大鳥居町	雨量超過による通行止め 14日4:00~14日20:00 解除
・県道栗東信楽線 大津市上田上大鳥居町	雨量超過による通行止め 14日4:00~14日15:00 解除

○京都府

◇国道

・国道307号 宇治田原町湯屋谷	崩土による通行止め 14日6:00~14日9:30 解除
---------------------	---------------------------------

◇県道

・大津南郷宇治線 白川林道口~宇治市橋	崩土による通行止め 14日3:10~21日18:00 解除
・大津南郷宇治線 滋賀県境~宇治市白川林道口	崩土による通行止め 14日3:10~
・宇治木屋線 宇治田原町郷ノ口~同町高尾(宵町橋)	崩土による通行止め 14日3:10~

・宇治田原大石東線 宇治田原町禪定寺	崩土による通行止め 14日4:30～14日15:00 解除
・宇治田原大石東線 宇治田原町岩山	崩土による通行止め 14日6:00～14日15:00 解除
・二尾木幡線 宇治市炭山～木幡	崩土による通行止め 14日4:30～
・二尾木幡線 宇治市二尾～炭山	崩土による通行止め 14日4:30～16日12:00 解除

7. 近畿地方整備局の対応

■ ヘリ「きんき号」による被災状況調査

(14日)

・9:30～11:30

宇治市、交野市で調査

・13:33～16:05

城陽市域、志津川、炭山(宇治市域)、五ヶ庄(宇治市域)を調査

→天ヶ瀬ダム貯水池左岸道路(府道大津南郷宇治線、及び国道422号)の斜面崩落多数を確認。

→宇治川弥陀次郎川の破堤地点、浸水範囲を確認。

→宇治川戦川沿川に浸水は確認されず。

(24日)

・瀬田川砂防被害調査

■ 災害対策車両の配備 (詳細は別表のとおり)24日17:00現在

配備場所	配備車両
滋賀県大津市関ノ津	排水ポンプ車1台(14日～22日) 撤収済み
大阪府交野市私部西	排水ポンプ車1台・照明車1台(14日～15日) 撤収済み
京都府宇治市五ヶ庄	排水ポンプ車3台・照明車2台(14日～23日)
	排水ポンプ車2台(23日～)
	照明車1台(14日～)
滋賀県に貸し出し	照明車2台(14日～)
滋賀県	国道422号 南郷地区崩土箇所(14日) バックホウ1台、ダンプトラック1台の手配
京都府	山城北土木:府道京都宇治線の路面清掃(14日18:30～翌3:00) 側溝清掃車・排水管清掃車・路面清掃車・散水車(各1台)
大津市	市道啓開作業中により路面清掃は無し。 8/27から路面清掃依頼(大津CC～大石淀)
京都府宇治市志津川	照明車1台(15日～) 五ヶ庄地区の土砂撤去と路面清掃、路面散水(15日～21日) 全域で作業が概ね完了。 27日9:00～側溝に堆積している土砂の撤去 (側溝清掃車、排水管清掃車、散水車)
宇治田原町	町道の路面清掃(14日13:30～19:00) 路面清掃車1台、散水車1台

■ 物資支援状況

・宇治市…土嚢袋4,000袋 8/17 淀川河川事務所が宇治市窓口調達班に引き渡し完了。
土嚢袋4,800袋 8/20 琵琶湖河川事務所が宇治市窓口調達班に引き渡し完了。
土嚢袋4,000袋 8/21 猪名川河川事務所が宇治市窓口調達班に引き渡し完了。

■ TEC-FORCE及びリエゾンの派遣

○リエゾン派遣

派遣先	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日
大津市市役所	2	1	1	1	1	1	1
大津土木事務所	1	1	1	1	-	-	-
宇治市役所	3	3	3	5	3	2	1
宇治市役所(災害業務相談)	-	-	-	-	-	-	1
宇治田原町役場	1	1	-	1	-	-	-
合計	7	6	5	8	4	3	3

